



Distretto Scolastico N. 27 – Frattamaggiore
Scuola Secondaria di I Grado Statale
“M. STANZIONE”



80027 FRATTAMAGGIORE (NA) - Via F. A. Giordano,100

Tel. 081.8804129 – Fax 081.8804580 – Cod. mecc. NAMM28400X – CF 80068730631

www.mediastanzionefratta.edu.it namm28400x@istruzione.it namm28400x@pec.istruzione.it

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO STATALE "M. STANZIONE" FRATTAMAGGIORE (NA) Prot. 0004468 del 22/10/2026 VI-9 (Uscita)

Al Personale Docente

Al Personale ATA

Ai Genitori e agli Alunni

Sede Centrale

Al Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione (RSPP)

Ing. Parascandolo Vincenzo

Al Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, Arch. Raffaele Russo

Albo Online / Sito Web d'Istituto

Oggetto: Sede centrale di Via F. A. Giordano, 100 – Lavori di manutenzione delle facciate a cura del Comune di Frattamaggiore. Allestimento del cantiere dal 21/10/2026, piano di emergenza temporaneo e disposizioni di sicurezza.

Si comunica che dal 21/10/2026 il Comune di Frattamaggiore, ente proprietario dell'edificio, avvierà presso la sede centrale i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza delle facciate (CUP F79E20000240004). Durante i lavori le attività didattiche e amministrative proseguiranno regolarmente.

Per la sicurezza di tutti, si chiede la massima attenzione alle indicazioni seguenti, valide fino a nuovo avviso.

1. I lavori

- **Lavorazioni:** rimozione degli intonaci ammalorati, ripristino del calcestruzzo, nuovo intonaco, rasatura e tinteggiatura delle facciate.
- **Mezzi:** le lavorazioni in quota saranno eseguite con piattaforma aerea su autocarro (cestello).
- **Durata:** secondo il cronoprogramma, dal 21/10/2026 al 01/12/2026 circa. Eventuali variazioni saranno comunicate.
- **Aree interessate:** il cantiere interesserà a fasi successive i diversi fronti dell'edificio e le fasce di cortile antistanti, che saranno recintate. Le aree di ciascuna fase sono indicate nella planimetria allegata, che sarà aggiornata a ogni cambio di fase.
- **Orari:** il piano di sicurezza del cantiere prevede che le lavorazioni sulle pareti delle aule si svolgano al di fuori dell'orario delle lezioni. Durante l'ingresso, l'uscita e l'intervallo non sono consentite manovre di mezzi né lavorazioni rumorose o polverose.
- **Soggetti:** impresa esecutrice Castaldo Costruzioni Generali S.r.l.; Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione Arch. Raffaele Russo.

2. Accessi e aree interdette

- **Ingresso alunni:** l'ingresso dal cancello pedonale degli alunni su Via F. A. Giordano resta invariato.
- **Ingresso del cantiere:** il cantiere ha un proprio ingresso carrabile, separato da quelli della scuola e segnalato con il cartello "Vietato l'accesso ai non addetti ai lavori". Non può essere utilizzato da alunni, personale e genitori.
- **Ingresso carrabile del personale:** l'ingresso carrabile per il personale resta invariato.
- **Aree recintate:** è vietato a chiunque non sia addetto ai lavori entrarvi, oltrepassare o spostare le recinzioni, avvicinarsi ai mezzi e alla piattaforma, toccare attrezzi e materiali.
- **Sosta dei veicoli:** nelle aree esterne della scuola è consentita solo negli spazi non interessati dal cantiere, lontano da uscite di emergenza e percorsi pedonali. È vietata la sosta davanti all'ingresso carrabile del cantiere.
- **Attività all'aperto:** ricreazione ed educazione fisica in cortile sono sospese nelle zone vicine al cantiere per tutta la durata dei lavori.

3. Piano di emergenza temporaneo

Dal 21/10/2026 e fino a nuovo avviso è in vigore il piano di emergenza temporaneo riportato nella planimetria allegata. Per la durata dei lavori, nelle parti modificate, esso sostituisce le planimetrie di emergenza ordinarie. Le planimetrie temporanee saranno affisse in ogni aula, corridoio e ufficio, accanto a quelle ordinarie.

In caso di evacuazione:

- il segnale di allarme e le procedure restano invariati (apri-fila, chiudi-fila, modulo di evacuazione);
- si seguono le uscite e i percorsi indicati nella planimetria temporanea;
- non si attraversano in alcun caso le aree recintate di cantiere;
- si raggiunge il punto di raccolta indicato nella planimetria temporanea, dove i docenti effettuano l'appello.

L'impresa sarà informata sul segnale di allarme e sul punto di raccolta. Al segnale di allarme le maestranze dovranno sospendere i lavori, riportare a terra la piattaforma e fermare i mezzi.

4. Indicazioni per il personale docente

- Nella prima ora di lezione del 21/10/2026 illustrare agli alunni la presente circolare e il piano di emergenza temporaneo, verificando con la classe il percorso di esodo dalla propria aula. Annotare l'attività sul registro di classe.
- Durante le lavorazioni sul fronte della propria aula, tenere chiuse le finestre lato cantiere e aerare dal lato opposto o dal corridoio. Non consentire agli alunni di affacciarsi o di lanciare oggetti.
- Vigilare con particolare attenzione durante l'ingresso, l'uscita e l'intervallo.
- I docenti di educazione fisica utilizzano la palestra con una classe per volta.
- L'auditorium non sarà utilizzato per riunioni plenarie.



80027 FRATTAMAGGIORE (NA) - Via F. A. Giordano,100

Tel. 081.8804129 – Fax 081.8804580 – Cod. mecc. NAMM28400X – CF 80068730631

www.mediastanzionefratta.edu.it namm28400x@istruzione.it namm28400x@pec.istruzione.it

5. Indicazioni per il personale ATA

Collaboratori scolastici:

- vigilano sugli ingressi e non consentono l’accesso ai locali scolastici al personale dell’impresa senza autorizzazione della Dirigenza;
- a inizio giornata verificano che uscite di emergenza e percorsi di esodo siano liberi e che le porte si aprano;
- a fine giornata verificano la chiusura delle finestre lato cantiere;
- curano l’affissione delle planimetrie temporanee.

Personale degli uffici:

- tiene chiuse le finestre lato cantiere durante le lavorazioni e segnala eventuali disagi alla Dirigenza.

Addetti alla gestione delle emergenze:

- verificano ogni giorno che uscite, presidi antincendio e punti di raccolta siano liberi e accessibili.

6. Regole per gli alunni

Durante i lavori ricorda di:

- ▶ non entrare nelle zone recintate e non avvicinarti alle recinzioni, ai mezzi e alla piattaforma;
- ▶ non toccare attrezzi, materiali e cavi;
- ▶ non affacciarti alle finestre e non lanciare oggetti;
- ▶ usare solo l’ingresso degli alunni, mai quello del cantiere;
- ▶ non rivolgerti agli operai: per qualsiasi necessità chiedi al tuo docente o a un collaboratore scolastico;
- ▶ in caso di allarme, seguire il tuo docente lungo il percorso indicato nella nuova planimetria;
- ▶ avvisare subito un adulto se vedi qualcosa di pericoloso.

7. Indicazioni per i genitori

- Accompagnare i figli fino all’ingresso pedonale, senza entrare con l’auto nelle aree della scuola e senza sostare davanti all’ingresso carrabile del cantiere. Prestare attenzione ai mezzi di cantiere su Via F. A. Giordano.
- Parlare con i propri figli delle regole indicate al punto 6.

- Segnalare alla Dirigenza, in forma riservata, eventuali condizioni dei propri figli che richiedano particolari cautele in relazione a polveri o rumore.

8. Segnalazioni

Chiunque rilevi una situazione di pericolo deve avvisare subito un collaboratore scolastico o il referente di plesso, che informa la Dirigenza. Ad esempio:

- uscite di emergenza ostruite;
- recinzioni aperte o danneggiate;
- mezzi in manovra durante l'ingresso o l'uscita;
- caduta di materiali.

La Dirigenza informa il preposto dell'impresa, il Coordinatore per la sicurezza e il RSPP. In caso di pericolo immediato, allontanare le persone dalla zona interessata.

I docenti coordinatori di classe curano la lettura della presente circolare agli alunni e la sua trasmissione alle famiglie. La circolare è pubblicata all'Albo on line e sul sito web dell'Istituto.

Si ringrazia tutti per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Anna Molaro

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Allegato: planimetria del piano di emergenza temporaneo – sede centrale di Via F. A. Giordano, 100 – valida dal 21/10/2026 fino a nuovo avviso.